

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Camp Europe Felsőörs Oktatási Nonprofit Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Egrý J. u. 6. E. lépcsóház
Cégjegyzékszám: 19-09-509619
Adószám: 14005534-2-19
Képviseli: Mészáros Zoltán ügyvezető
mint megrendelő - a továbbiakban Megrendelő -,

másrészről a

Árkossy Bútor Kft.

Székhelye: 8440 Herend, Külterület 010/25 hrsz
Cégjegyzékszám: 19-09-500770
Adószám: 11320845-2-19
Képviseli: Árkossy Tamás
mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó - között a mai napon, a következő feltételekkel:

Preambulum

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertese a Vállalkozó lett. A felek az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat alapján 2011. április 9. napján Szállítási szerződést kötöttek. A nyílt közbeszerzési eljárás felhívása tartalmazza a véghatáridőt, melynek teljesítését a külső-belső gázellátás kiépítésének megvalósulása jelentősen befolyásolja. A gázbekötés folyamatos csúszása, miatt a Megrendelő nem tudja Vállalkozó számára a tervezett határidőre átadni a munkaterületet. Az ingatlan gázellátását a területi szolgáltató E.ON Zrt. 2010. december elejére ígérte, ehhez képest 2011. márciusában történt meg. A területhez vezető külső gázvezeték és a belső gázvezeték kiépítésének jelentős csúszása, illetve elmaradása súlyos problémákat hozott felszínre:

1. A felépített épületeket már 2010. decembere óta temperálni, fűteni kellene ahhoz, hogy az elkészült szerkezetekből a vízmennyiség megfelelően el tudjon távozni, illetve a folyamatban lévő munkafolyamatoknak megfelelő körülményeket és technológiai előírásoknak megfelelő alapfelületeket lehessen biztosítani.
2. A gépészeti rendszerek a fűtés indításáig nem üzemelhetők be. Ez mind a központi rendszerre, mind a vízellátásra vonatkozik fagyveszély miatt.
3. Az épületek burkolása és festése az épületek temperált fűtésének befejezéséig nem fejezhető be. A burkolási és festési munkálatok befejezéséig az Árkossy Bútor Kft. számára nem adható át a munkaterület.

A gázellátás jelentős csúszása miatt, mely a Felek érdekkörén kívül eső körülményekből fakad, a határidő módosításnak elmaradása a Felek lényeges és jogos érdekét sértené, mivel Vállalkozó számára nagy kockázatot és sérelmet jelent a szerződésében rögzített jelentős mértékű kötbér a szerződésben rögzített határidő be nem tartása esetén.

2011. április 11-ei helyszíni bejáráson a Geoplaner Kft. jelezte, hogy a gázellátás jelentős csúszásából eredően 2011. április 15-én tud csak munkaterületet átadni az egyéb szállítóknak, mivel a külső tereprendezés (belső utak és járdák), valamint az ingatlan egyetlen megközelítését lehetővé tevő bekötő útszakasz aszfaltozásának befejezéséig más szállítók nem tudják a fizikailag megközelíteni az épületeket. Minderről a Megrendelőnek korábban nem volt tudomása.

Továbbá a felek rögzítik, hogy a nyílt közbeszerzési eljárás felhívása (VI.3. 14. pontja) tartalmazza, hogy „Jelen projekt (HU0120) beruházására fordítható támogatásából 2011. április 29-ét követően

Felek kézjegyei



nem lehet költségeket finanszírozni, számlát elfogadni vagy kifizetni." 2011. április 9-én a szerződés aláírását követően érkezett meg postai úton Megrendelőhöz a VÁTI Nkft. értesítése, miszerint módosították a támogatási szabályokat és 2011. május 30-áig lehet költségeket finanszírozni, számlát elfogadni vagy kifizetni. Mivel a véghatáridő 2011. április 30-ára (szombat napra) módosult, amikor is banki utalást már nem lehet teljesíteni, másrészt a műszaki átadás-átvételi előtt teljesítésigazolás nem adható ki, s így a fizetés sem tehető meg, ezért mindenképpen szükségessé vált a szerződés 10.1. pontjában rögzített utalási határidő módosítása is. Ellenkező esetben Megrendelő nem képes megfélelő időben és minőségben lebonyolítani a műszaki átadás-átvételi eljárást és ezt követően kiállítani a teljesítésigazolást.

Mindenzen körülményekből fakadóan Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával korábbi Szállítási szerződésüket módosították az alábbiak szerint.

1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szállítási szerződés 4.1. pontjában foglalt teljesítési határidő 2011. április 15. napról 2011. április 30. napra módosul.

1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szállítási szerződés 10.1. pontjában foglalt utalási határidő 2011. április 29. napjáról 2011. május 30. napjára módosul.

1.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szállítási szerződés jelen módosítással nem érintett részeit továbbra is érvényesnek és hatályosnak tekintik.

A felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben meggyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Veszprém, 2011. április 14.

Camp Europe Felsőrs Oktatási Nonprofit Kft.

Kép.: Mészáros Zoltán ügyvezető
Megrendelő

Kép.: Arkossy Tamás ügyvezető
Vállalkozó

Arkossy Bútor Kft.

Arkossy Bútor Kft.
H-8440 Hérend,
Kühenlét
Irsz: 010/25, Pf. 26.
Adósz.: 11320845-2-19

